

KEGIATAN : UNIVERSITAS NEGERI MALANG	LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN : Renovasi Aula Kampus II Universitas Negeri Malang TA 2025	NOMOR : 2.6.127/UN32.19.1.2/RT/2025
LOKASI : Kampus Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No. 5 Malang	TANGGAL : 2 Juni 2025
	LAMPIRAN : Laporan Progres Fisik Periode 21 s.d 27 Mei 2025 (minggu ke VII)

1. Telah melaksanakan pekerjaan Konstruksi/Pelaksanaan untuk:

- a. Pekerjaan : Renovasi Aula Kampus II Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2025
- b. Lokasi : Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No. 5 Malang
- c. Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
- d. Tanggal RKAT : 23 November 2024
- e. Kontraktor Pelaksana : CV. CAHAYA BANGSA
- f. Surat Perintah Mulai Kerja : Nomor : 14.3.21/UN32.19.1.2/RT/2025
Tanggal : 14 Maret 2025
- g. Surat Perjanjian kontrak : Nomor : 14.3.22/UN32.19.1.2/RT/2025
Tanggal : 14 Maret 2025
- h. ADDENDUM Surat Perjanjian kontrak : Nomor : 9.4.12/UN32.19.1.2/RT/2025
Tanggal : 9 April 2025
- i. Biaya Pelaksanaan : Rp. 634.436.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)
- j. ADDENDUM Biaya Pelaksanaan : Rp. 694.721.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)
- k. Waktu Pelaksanaan : Tanggal mulai : 14 Maret 2025
Tanggal selesai : 6 Agustus 2025
Jumlah Minggu : 17 (tujuh belas) minggu

2. Pekerjaan tersebut dengan prestasi sebagai berikut (Laporan lengkap terlampir):

No.	Bagian / Jenis Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Kemajuan Pekerjaan (%)	Total Prestasi Pekerjaan (%)
		TERLAMPIR	TERLAMPIR	TERLAMPIR
	Jumlah	%	%	%

Kemajuan Pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar : 35,15%


Demikian laporan Pekerjaan ini dibuat serta diperiksa oleh konsultan Pengawas untuk dipergunakan seperlunya.

Kontraktor Pelaksana
CV. CAHAYA BANGSA



Muh. Sulihah
Direktur

Konsultan Pengawas
CV. IDEA KONSULTAN



Sonny Hadinata, ST
Direktur

Mengetahui/Menyetujui:
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Negeri Malang



Doni Darmawan, S.AP.
NIP. 197801272999031001

Mengetahui/Menyetujui:
Ketua Tim Teknis
Universitas Negeri Malang



Ir. Dzul Fikri Muhammad, M.T.
NIP. 199409022022031002



The Learning University

LAPORAN PENGAWASAN

KEGIATAN :

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PEKERJAAN :

RENOVASI AULA KAMPUS II
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

LOKASI :

KAMPUS 2 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
JL. RAYA KI AGENG GRIBIG NO. 45 MALANG

NILAI PEKERJAAN :

Rp. 634.956.000

KONSULTAN PERENCANA :



CV. KARYA SELARAS KONSULTAN
CONSULTANT, ENGINEER, SUPERVISOR & PLANNER
Kantor: Jl. Klabat No.4 Malang Tlp.0341- 670648

KONSULTAN PENGAWAS :



**CV. IDEA
KONSULTAN**
ideakonsulano@gmail.com
Jl. Ken Tondro No. 18 ART OF RWM Malang

KONTRAKTOR PELAKSANA :



CV. CAHAYA BANGSA
General Kontraktor and Suplier
Jl. Kol. Sugiono No. 13 RT. 06 RW. 01 Desa Kemantren, Kec. Jabung - Kab. Malang
Studio : Curahampel RT. 007 RW. 001 Ampeldento Pakis - Kab. Malang
Telp. 085714609095, Email : cahayabangsa30@gmail.com

TAHUN ANGGARAN :

2025

**DAFTAR ISI
LAPORAN MINGGUAN**

I. DATA – DATA KEGIATAN

- 1.1 Data Kegiatan
- 1.2 Rekapitulasi Progres

II. LAPORAN PEKERJAAN :

- 2.1 Progres Fisik
- 2.2 Aktivitas Pekerjaan
- 2.3 Pekerjaan Yang Sudah Dilakukan Sesuai Permintaan
- 2.4 Pekerjaan Yang Belum Dilakukan Sesuai Permintaan
- 2.5 Permasalahan Dilapangan
- 2.6 Jumlah Tenaga Kerja
- 2.7 Pengamatan Cuaca
- 2.8 Jumlah Material

III. LAMPIRAN - LAMPIRAN :

- 3.1 Rekapitulasi Pekerjaan
- 3.2 Progres Fisik
- 3.3 Schedule Pelaksanaan
- 3.4 Dokumentasi Pekerjaan

DATA KEGIATAN
LAPORAN MINGGUAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1	PEKERJAAN	:	RENOVASI AULA KAMPUS II UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2	LOKASI	:	KAMPUS 2 UNIVERSITAS NEGERI MALANG JL. RAYA KI AGENG GRIBIG NO. 45 MALANG
3	KONSULTAN PERENCANA SIPIIL	:	CV. KARYA SELARAS JL. KLABAT NO 4 MALANG
4	KONSULTAN PENGAWAS SIPIIL	:	CV. IDEA KONSULTAN JL. IKAN TOMBRO NO 18 MALANG
4	KONTRAKTOR PELAKSANA	:	CV. CAHAYA BANGSA JL. KOLONEL SUGIONO NO 13 JABUNG MALANG
5	HARGA BORONGAN PELAKSANAAN	:	Rp. 634.956.000
6	TANGGAL MULAI PEKERJAAN	:	09 April 2025
7	TANGGAL SELESAI PEKERJAAN	:	06 August 2025
8	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN		120 HARI
	WAKTU YANG TELAH BERJALAN	:	49 HARI
	SISA WAKTU PELAKSANAAN	:	71 HARI
9	PRESTASI FISIK YANG DICAPAI	:	35,154 %
10	PRESTASI MENURUT TIME SCHEDULE	:	19,919 %
11	PRESTASI LAMBAT / CEPAT	:	15,234 % <i>Cepat</i>

I.2. REKAPITULASI PROGRES MINGGUAN

NO	MINGGU KE -	PERIODE	PROGRESS		DEVIASI PROGRESS
			KOMULATIF RENCANA	KOMULATIF REALISASI	
1	1	9 - 15 April 2025	0,049	0,292	0,24
2	2	16 - 22 April 2025	0,460	0,627	0,17
3	3	23 - 29 April 2025	1,403	2,995	1,59
4	4	30 April - 6 Mei 2025	3,093	6,633	3,54
5	5	7 - 13 Mei 2025	6,443	8,661	2,22
6	6	14 - 20 Mei 2025	12,501	15,678	3,18
7	7	21 - 27 Mei 2025	19,919	35,154	15,23
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

Demikian secara umum Laporan rekapitulasi Progress Mingguan Pekerjaan RENOVASI AULA KAMPUS II
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TA. 2025

LAPORAN PEKERJAAN

2.1 Progres Fisik

Minggu Ke : Ke Tujuh
Periode Pelaksanaan : 21 - 28 Mei 2025
Jumlah Hari Terlaksana : 49 Hari
Jumlah Hari Tersisa : 71 Hari

Rencana Kemajuan Minggu Ini : 19,92 %
Realisasi Kemajuan Minggu Ini : 35,15 %
Deviasi / Selisih Cepat Atau Lambat : 15,23 % **Cepat**

2.2 Aktifitas Pekerjaan

- Benangan Bekas Bongkaran Kusen
- Pengecatan Plafond
- Instalasi Listrik
- Pasang Granit Dinding Kamar Mandi
- Plesteran dan Acian
- Pasang Rangka Backdroop Area Panggung
- Pasang Rangka Backdroop Area Depan

2.3 Pekerjaan Yang Sudah Dilakukan Sesuai Permintaan Minggu Ini

- Pengelupasan Wallpaper Eksisting
- Perbaikan Bocor
- Bongkar Daun Pintu Dan Jendela
- Bongkar Lantai Dan Dinding Keramik
- Plesteran Dan Acian
- Pasang Backdroop
- Pasang Plafond
- Pasang Granite tile Dinding
- Pengecatan Tembok Eksterior
- Titik Istalasi Stop Kontak, saklar
- Titik Istalasi AC
- Instalasi Air

2.4 Pekerjaan Yang Belum Dilakukan Sesuai Permintaan Minggu Ini

- Pasang Para Para Ornamen Plafond
- Pasang Para Para WPC Penutup Kolom
- Pasang Kusen Alumunium
- Pasang Rangka Plafond Area Tengah Aula

2.5 Permasalahan Dan Evaluasi Dilapangan

-

2.7 CUACA

KEGIATAN	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	LAPORAN MINGGUAN CUACA
LOKASI	KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI JL. SEMARANG NO.5 MALANG	Minggu ke : VII (Tujuh)

DEPARTEMEN / INSTANSI : UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 PEKERJAAN : -
 RENOVASI AULA KAMPUS II
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 KONTRAKTOR : CV. CAHAYA BANGSA
 PERENCANA : CV. KARYA SELARAS
 PENGAWAS : CV. IDEA KONSULTAN
 HARGA BORONGAN : Rp. 634.956.000
 TANGGAL MULAI PEKERJAAN : 09 April 2025
 TANGGAL SELESAI PEKERJAAN : 06 Agustus 2025
 PERIODE PENGAMATAN CUACA : 21 - 27 Mei 2025

Tanggal	JAM PENGAMATAN											JUMLAH JAM	
	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	HUJAN	GERIMIS
21												-	-
22												-	-
23												-	-
24												-	-
25												-	-
26												-	-
27												-	-
Jumlah TOTAL JAM											-	-	
Keterangan : <input type="checkbox"/> CERAH <input checked="" type="checkbox"/> GERIMIS <input checked="" type="checkbox"/> HUJAN													


KEGIATAN	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	REKAPITULASI
LOKASI	KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MALANG JL. SEMARANG NO. 5 MALANG	LAPORAN KEMAJUAN
		MINGGU KE : Ke7 (Tujuh)
		TANGGAL : 21 - 27 Mei 2025

PEKERJAAN : UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 -
 RENOVASI AULA KAMPUS II
 : UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. CAHAYA BANGSA
 KONSULTAN PERENCANA : CV. KARYA SELARAS
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. IDEA KONSULTAN
 HARGA BORONGAN : Rp. 634.956.000
 TANGGAL MULAI PEKERJAAN : 09 April 2025
 TANGGAL SELESAI PEKERJAAN : 06 August 2025


NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	RENCANA PRESTASI		REALISASI PRESTASI PEKERJAAN		TINGKAT KEMAJUAN PEKERJAAN	
			MINGGU INI (%)	s/d MINGGU INI (%)	MINGGU INI (%)	s/d MINGGU INI (%)	CEPAT (%)	LAMBAT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RK3	0,32	(0,03)	0,32	-	0,34	0,02	-
2	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,50	(1,61)	1,40	0,25	1,19	-	0,21
3	PEKERJAAN PASANGAN	0,65	0,26	0,43	0,31	0,42	-	0,02
4	PEKERJAAN INTERIOR	46,46	3,67	10,66	5,94	15,75	5,09	-
5	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI & DINDING	4,84	1,05	1,71	2,05	3,38	1,67	-
6	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, & RAILING	12,08	0,78	0,78	-	-	-	0,78
7	PEKERJAAN AKSESORIS PINTU & JENDELA	8,15	-	-	-	-	-	-
8	PEKERJAAN SANITAIR	2,28	-	-	-	-	-	-
9	PEKERJAAN PENGECATAN	7,57	0,41	1,52	2,20	4,20	2,68	-
10	PEKERJAAN LISTRIK	9,37	1,36	1,57	4,55	5,80	4,23	-
11	PEKERJAAN TAMBAHAN	11,29	1,52	1,52	4,08	4,08	-	-
	JUMLAH	100,00	7,42	19,92	19,38	35,15	13,69	1,01

Prestasi Pekerjaan Minggu ini : 19,38 %
 Prestasi Pekerjaan s/d Minggu ini : 35,15 %
 Rencana Prestasi Pekerjaan Minggu ini : 7,42 %
 Rencana Prestasi Pekerjaan s/d Minggu ini : 19,92 %
 Tingkat Kemajuan Pekerjaan s/d Minggu ini : 15,23 % (CEPAT)

Mengetahui:
 KETUA TIM TEKNIS
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG


 Ir. DZUL FIKRI MUHAMMAD, M.T.
 NIP. 19940902 202203 1 002

Mengetahui:
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. CAHAYA BANGSA


 MOH. SHOLIHAN
 Direktur

Malang, 27 Mei 2025
 Dibuat oleh:
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. IDEA


 SONNY HADINATA, ST
 Direktur

Mengetahui,
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DONI DARMAWAN, S.AP.
 NIP. 197801271999031001

KEGIATAN	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	RINCIAN	
LOKASI	KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MALANG JL. SEMARANG NO. 5 MALANG	LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN	
		MINGGU KE :	Ke7 (Tujuh)
		TANGGAL :	21 - 27 Mei 2025

PEKERJAAN : UNIVERSITAS NEGERI MALANG
RENOVASI AULA KAMPUS II
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. CAHAYA BANGSA
KONSULTAN PERENCANA : CV. KARYA SELARAS
KONSULTAN PENGAWAS : CV. IDEA KONSULTAN
HARGA BORONGAN : Rp. 634.956.000
TANGGAL MULAI PEKERJAAN : 09 April 2025
TANGGAL SELESAI PEKERJAAN : 06 August 2025

No	URAIAN PEKERJAAN	Volume Kontrak	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		s/d MINGGU INI	
				SELESAI	BOBOT	SELESAI	BOBOT	SELESAI	BOBOT
				%	%	%	%	%	%
	RK3		0,32		0,24	-	0,10	-	0,34
A	Penyiapan RK3K		0,03	-	0,03	-	-	-	0,03
1.	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	1,00 set	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
B.	Sosialisasi dan Promosi K3		0,03		-	-	0,03	-	0,03
1.	Spanduk	2,00 set	0,01	-	-	2,00	0,01	2,00	0,01
2.	Poster	5,00 set	0,01	-	-	5,00	0,01	5,00	0,01
3.	Papan Informasi K3	1,00 set	0,01	-	-	1,00	0,01	1,00	0,01
C.	Alat pelindung kerja (APK)		0,03		0,03	-	-	-	0,03
1.	Tali keselamatan	1,00 ls	0,03	1,00	0,03	-	-	1,00	0,03
D.	Alat Pelindung Diri (APD)		0,20		0,17	-	0,04	-	0,21
1.	Topi Pelindung	10,00 org	0,04	10,00	0,04	-	-	10,00	0,04
2.	Pelindung pernafasan & Mulut (Masker)	10,00 box	0,02	10,00	0,02	-	-	10,00	0,02
3.	Sarung Tangan	10,00 psg	0,00	10,00	0,00	-	-	10,00	0,00
4.	Sepatu Keselamatan Pekerja	10,00 psg	0,05	10,00	0,05	-	-	10,00	0,05
5.	Rompi Keselamatan	10,00 bh	0,02	10,00	0,02	-	-	10,00	0,02
6.	Pelindung Mata	10,00 psg	0,02	10,00	0,03	-	-	10,00	0,03
7.	Tameng wajah untuk pekerja las	3,00 bh	0,04	-	-	3,00	0,04	3,00	0,04
E.	Rambu-rambu		0,03		-	-	0,03		0,03
1.	Rambu Petunjuk	3,00 bh	0,01	-	-	3,00	0,01	3,00	0,01
2.	Rambu Larangan	3,00 bh	0,01	-	-	3,00	0,01	3,00	0,01
3.	Rambu peringatan	3,00 bh	0,01	-	-	3,00	0,01	3,00	0,01
4.	Rambu kewajiban	3,00 bh	0,01	-	-	3,00	0,01	3,00	0,01
5.	Rambu Informasi	1,00 bh	0,00	-	-	1,00	0,00	1,00	0,00
6.	Rambu Pekerjaan Sementara	1,00 bh	0,00	-	-	1,00	0,00	1,00	0,00
9.	Jalur Evakuasi	1,00 bh	0,00	-	-	1,00	0,00	1,00	0,00
A.	PEKERJAAN AULA		1,50		0,94		0,25		1,19
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN		0,86		0,50		0,25		0,75
a.	Bongkar Kusén	2,36 m3	0,42	0,84	0,16	1,04	0,18	1,88	0,35
b.	Bongkar Daun Pintu & Jendela	47,40 m ²	0,16	32,32	0,12	3,07	0,01	35,39	0,13
c.	Bongkar Lantai Dan Dinding Keramik (KM/WC)	93,87 m ²	0,29	66,38	0,23	18,11	0,06	84,49	0,28
2.	PEK. Renovasi Bangunan Utama		0,32		0,17		-		0,17
a.	Perbaikan Atap Bocor	1,00 ls	0,32	0,50	0,17	-	-	0,50	0,17
3.	PEK. Pembuangan Material Bekas Bongkaran	1,00 ls	0,16	0,50	0,09	-	-	0,50	0,09
4.	PEK. Pengelupasan Wallpaper Eksisting	1,00 ls	0,16	1,00	0,17	-	-	1,00	0,17
B.	PEKERJAAN PASANGAN		0,65		0,10		0,31		0,42
1.	PEK. Pasang Dinding Bata Ringan Tb. 10 cm (Penutup Bekas Pintu)	6,84 m ²	0,12	-	-	1,80	0,03	1,80	0,03
2.	PEK. Plesteran 1 Pc : 5 Ps, tebal 15 mm	42,63 m ²	0,29	7,56	0,06	19,58	0,13	27,14	0,19
3.	PEK. Acian	42,63 m ²	0,24	7,56	0,05	26,55	0,15	34,11	0,20
C.	PEKERJAAN INTERIOR		46,46		9,81		5,94		15,75
1.	PEK. Pasang Para Para WPC (Penutup Kolom, dan Dinding Eksterior)	97,86 m ²	6,27	-	-	-	-	-	-
2.	PEK. Pasang Backdrop Fin. WPC (Area Panggung)	42,75 m ²	6,41	-	-	21,38	3,21	21,38	3,21
3.	PEK. Pasang Para Para WPC (ornamen Plafond)	296,77 m ²	19,01	-	-	-	-	-	-
4.	PEK. Pasang Backdroop Finishing HPL	33,65 m ²	3,31	-	-	10,66	1,05	10,66	1,05
5.	PEK. Pasang Plafond Rangka Galvalum	612,87 m ²	10,92	502,76	9,81	94,78	1,69	597,54	11,50
6.	PEK. Drooping Ceiling	54,40 m ¹	0,54	-	-	-	-	-	-

No	URAIAN PEKERJAAN	Volume Kontrak	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		s/d MINGGU INI	
				SELESAI	BOBOT	SELESAI	BOBOT	SELESAI	BOBOT
				%	%	%	%	%	%
D. PEKERJAAN PELAPIS LANTAI & DINDING				4,84	1,33		2,05		3,38
1.	Pek. Lantai KM/WC Granite Tile 60x60cm Ungpolished ex. Roman Dr	17,55 m ²	1,03	-	-	-	-	-	-
2.	Pek. Dinding KM/WC Granite Tile 30x60cm Terang ex. Roman Dbos	73,44 m ²	3,80	23,52	1,33	39,52	2,05	63,04	3,38
E. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, & RAILING				12,08					
1.	Pek. Kusen Alumunium Hitam 4" tb. 1,2mm	296,60 m'	4,70	-	-	-	-	-	-
2.	Pek. Daun Jendela Alumunium Hitam	34,88 m ²	1,62	-	-	-	-	-	-
3.	Pek. Daun Pintu Kaca Alumunium Hitem	33,28 m ²	1,55	-	-	-	-	-	-
4.	Pek. Pasang Kaca Bening 5mm	56,67 m ²	1,69	-	-	-	-	-	-
5.	Pek. Pasang Daun Pintu Kamar Mandi (Alumunium)	5,00 bh	0,68	-	-	-	-	-	-
6.	Pek. Pasang Daun Pintu Panil Bahan Multiplek Fin. HPL + Asesoris	4,00 bh	1,44	-	-	-	-	-	-
7.	Pek. Pasang Tangga Besi	1,00 ls	0,40	-	-	-	-	-	-
F. PEKERJAAN AKSESORIS PINTU & JENDELA				3,15					
1.	Pek. Pasang Engsel Pintu	54,00 bh	0,49	-	-	-	-	-	-
2.	Pek. Pasang Lever Handle Pintu + Aksesoris	29,00 bh	1,64	-	-	-	-	-	-
3.	Pek. Pasang Casement Jendela 20"	58,00 bh	0,82	-	-	-	-	-	-
4.	Pek. Pasang Grendel Tanam	10,00 bh	0,20	-	-	-	-	-	-
G. PEKERJAAN SANITAIR				2,78					
1.	Pek. Kloset duduk + Aksesoris	5,00 set	1,66	-	-	-	-	-	-
2.	Pek. Wastafel Meja Console Bulat + aksesoris	2,00 set	0,44	-	-	-	-	-	-
3.	Pek. Pasang Jet Shower	5,00 set	0,12	-	-	-	-	-	-
4.	Pek. Pasang Kran Wastafel	2,00 bh	0,06	-	-	-	-	-	-
5.	Pek. Pasang Kran Dinding	5,00 bh	0,12	-	-	-	-	-	-
6.	Pek. Pasang Floordrain 3" Stainless Steel	5,00 bh	0,09	-	-	-	-	-	-
7.	Pek. Meja Wastafel, Meja Plat beton Fin. Granit	2,00 unit	0,12	-	-	-	-	-	-
8.	Pek. Pasang Kaca Cermin tb. 5mm + Frame Multiplek fin. HPL	2,00 unit	0,11	-	-	-	-	-	-
H. PEKERJAAN PENGECATAN				7,57	2,00		3,20		4,20
1.	Pek. Pengcatan Tembok Interior	682,80 m ²	2,80	193,98	0,87	79,14	0,33	273,12	1,20
2.	Pek. Pengcatan Tembok Eksterior	449,71 m ²	2,33	116,94	0,66	107,92	0,56	224,86	1,22
3.	Pek. Pengcatan Plafon	643,76 m ²	2,43	111,94	0,46	347,71	1,31	459,65	1,78
I. PEKERJAAN LISTRIK				9,37	1,25		4,55		5,80
1.	Pek. Pasang Lampu Downlight LED Panel 10 Watt (Inbow)	25,00 ttk	1,17	-	-	-	-	-	-
2.	Pek. Pasang Lampu LED Bulb 10 Watt Fitting (Outbow)	30,00 ttk	0,72	-	-	-	-	-	-
3.	Pek. Pasang Lampu TL LED 8 Watt Armateur TKI (Inbow)	36,00 ttk	1,12	-	-	-	-	-	-
4.	Pek. Pasang Lampu Sorot Atas Bawah	10,00 ttk	0,28	-	-	-	-	-	-
5.	Pek. Pasang Saklar Ganda	10,00 ttk	0,04	-	-	-	-	-	-
6.	Pek. Pasang Saklar Tunggal	12,00 ttk	0,04	-	-	-	-	-	-
7.	Pek. Pasang Stop Kontak	30,00 ttk	0,09	-	-	9,00	0,03	9,00	0,03
8.	Pek. Pemasangan titik Instalasi (Stop Kontak, Saklar)	203,00 ttk	5,66	41,00	1,25	162,00	4,52	203,00	5,77
9.	Pek. Box Panel	- unit	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pek. Lampu LED Strip	54,40 m1	0,25	-	-	-	-	-	-
J. PEKERJAAN TAMBAHAN				11,29			4,08		4,08
1.	Pek. Rangka Langit-langit Metal Furing	296,77 m ²	4,31	-	-	74,19	1,08	74,19	1,08
2.	Pek. Pasang instalasi kabel daya 4x50mm ²	50,00 m'	0,67	-	-	47,50	0,63	47,50	0,63
3.	Pek. Pasang listplank kayu 3x30cm	28,00 m'	0,45	-	-	-	-	-	-
4.	Pek. Pasang lantai keramik 30x30	5,07 m ²	0,01	-	-	-	-	-	-
5.	Pek. Pengcatan kayu	158,60 m ²	1,04	-	-	-	-	-	-
6.	Pek. Logo UM Ø 100cm	1,00 bh	0,72	-	-	-	-	-	-
7.	Pek. Instalasi AC 3 Fasa (NYM 4x4mm ²)	177,00 m'	1,37	-	-	168,15	1,31	168,15	1,31
8.	Pek. Stop kontak AC 3 Fasa	6,00 bh	0,29	-	-	-	-	-	-

No	URAIAN PEKERJAAN	Volume Kontrak	BOBOT %	MINGGU LALU		MINGGU INI		s/d MINGGU INI	
				SELESAI	BOBOT	SELESAI	BOBOT	SELESAI	BOBOT
				%	%	%	%	%	%
9.	Pek. Panel listrik aula	1,00 bh	1,62	-	-	0,25	0,40	0,25	0,40
10.	Pek. Benangan	156,80 m'	0,61	-	-	125,44	0,49	125,44	0,49
11.	Pek. Instalasi Air	49,50 m'	0,19	-	-	44,55	0,17	44,55	0,17
JUMLAH TOTAL			100,00			15,68	19,48		35,15
TERBILANG			Tiga Puluh Lima Koma Satu Lima Persen						

Prestasi Pekerjaan s/d Minggu ini : 35,154 %
Rencana Prestasi Pekerjaan s/d Minggu : 19,919 %
Tingkat Kemajuan Pekerjaan : 15,234 %
Keterangan : cepat

Menyetujui/Mengetahui,
KETUA TIM TEKNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Ir. DZUL FIKRI MUHAMMAD, M.T.
NIP. 19940902 202203 1 002

Mengetahui,
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. CAHAYA BANGSA

VEGA ADITAMA, M.T.
Pelaksana

Malang, 27 Mei 2025
Dibuat oleh:
KONSULTAN PENGAWAS
CV. IDEA

RAHMAD SOLIHIN
Pengawas

